

Avancement 2021-2023 :

(Mise à jour le 08/02/2024)

En 2023 :

L'étude hydrogéologique permettant ensuite un suivi du fonctionnement du Centre d'Enfouissement Technique du Valentoulin (Port-de-Bouc) en phase exploitation a été transmise à l'UD13 en vue d'obtenir l'arrêté environnement et [Installations Classées pour la Protection de l'Environnement](#).

Le mémoire en réponse aux remarques émises par la Direction Départementale des Territoires, et le [Dossier de Demande d'Autorisation Environnementale](#) actualisé ont été déposés par la Société d'Études et de Gestion de l'Environnement et des Déchets à la Direction Départementale des Territoires le 29/09/2023, qui a accusé réception de ces éléments et a repris l'instruction.

Concernant le foncier, l'ordonnance d'expropriation a été signée le 25/01/21 et les démarches associées à cette ordonnance sont en cours.

Concernant les réseaux : L'entreprise de travaux Trapil a été désignée et les travaux sont prévus au premier semestre 2024. Les travaux de GRT Gaz sont achevés. Les études ont été réalisées par [Air Liquide](#) et une convention de travaux doit être signée.

Les travaux de dévoiement de canalisations de transport ont démarré en janvier 2023.

(Mise à jour le 08/02/2023)

En 2022 : Les travaux de Réseaux Transports et Electricité ont démarrés. Le déplacement d'un pylône support de ligne électrique haute tension a été réalisé. Les conventions pour permettre les travaux de dévoiement des canalisations de transport ("pipelines") ont été finalisées. Le dossier d'autorisation environnemental a été déposé pour instruction en août 2022.

(Mise à jour le 16/02/2022)

En 2021 : Les études de détail ont été achevées et les acquisitions foncières suivent leur cours.